



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13-7-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 278

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14/13-7-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 278/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση - Ανάπλαση - Συντήρηση αθλητικού συγκροτήματος Στρεμπενιώτη στη Δ.Ε. Νεάπολης»

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 13-7-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 31848/ 9-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
4. Σαουλιδης Αντώνιος
5. Ζιγκεριδης Δημήτριος
6. Κυζιριδης Θεόδωρος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
8. Τσακιριδης Αναστάσιος
9. Μαντζαριδης Μιχαήλ
10. Ροϊδη Μαρία
11. Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
12. Γκατζές Στέλιος
13. Δαλάτσης Ιωάννης
14. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
15. Ιακωβίδης Νικόλαος
16. Κορδά Ολυμπία
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
18. Τερζίδου Αλεξάνδρα
19. Αλεξιάδου Ιωάννα
20. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
21. Πασιαλής Ιωάννης

22. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος

23. Καστανίδης Γεώργιος
24. Πάππου Μιχαήλ
25. Γιαρένης Χρήστος
26. Κυπραίτου Μαρία
27. Ζησάκος Χρήστος
28. Φασφαλής Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
2. Βαρσάμης Νικόλαος
3. Χατζησάββας Γρηγόριος
4. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
5. Μασλαρινός Δημήτριος
6. Ωραιόπουλος Λάζαρος
7. Μιχαηλίδης Βασίλειος
8. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
9. Λυκουριώτη Μαρία
10. Γιαταγάνη Θεοδώρα (Ντορίνα)
11. Χατζηκυριάκου Περικλής
12. Βέλλης Χαράλαμπος
13. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη

ΑΔΑ: ΒΧΑ0ΩΚΙ-ΔΨ7

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συζήτηση 3 (τριών) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

Το 41^ο θέμα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκε.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο έκτακτο, 2^ο έκτακτο, 3^ο έκτακτο, 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο, 9^ο, 10^ο, 11^ο, 12^ο, 13^ο, 14^ο, 15^ο, 16^ο, 17^ο, 18^ο, 19^ο, 20^ο, 21^ο, 22^ο, 23^ο, 24^ο, 25^ο, 26^ο, 27^ο, 28^ο, 29^ο, 30^ο, 31^ο, 32^ο, 33^ο, 34^ο, 35^ο, 36^ο, 37^ο, 38^ο, 39^ο, 40^ο, 42^ο, 44^ο, 45^ο και 43^ο θέματα ημερησίας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Χατζησαββάς Γρηγόριος και Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Πάππου Μιχαήλ.

Κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. κα Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πάππου Μιχαήλ και Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 42^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Σαουλίδης Αντώνιος.

Κατά τη συζήτηση του 43^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Σαουλίδης Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση - Ανάπλαση -Συντήρηση αθλητικού συγκροτήματος Στρεμπενιώτη στη Δ.Ε. Νεάπολης», έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθ. πρωτ. 32102/13-7-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ : « Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Ανακαίνιση – Ανάπλαση – Συντήρηση αθλητικού συγκροτήματος Στρεμπενιώτη στη Δ.Ε. Νεάπολης ».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την με αριθμό 125/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, εγκρίθηκε η συνταχθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία 17/2014 μελέτη του έργου 'Ανακαίνιση – Ανάπλαση – Συντήρηση αθλητικού συγκροτήματος Στρεμπενιώτη στη Δ.Ε. Νεάπολης' προϋπολογισμού δαπάνης 3.000.000,00€ που χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους.

ΑΔΑ: ΒΧΑ0ΩΚΙ-ΔΨ7

Με την με αριθμό 141/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου και η διάθεση πίστωσης.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2014 και με την με αριθμό 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "Α. Μπέτος Α.Τ.Ε.Ε." με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,39%.

Σύμφωνα με το από 6/10/2014 συμφωνητικό η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 6/4/2015.

Σύμφωνα με την με αριθμό 157/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 06/08/2015.

Με την με αριθμό 30.483/01-07-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Προτείνεται χορήγηση της ζητηθείσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση έως 06/10/2015 για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α, 9, 10 του Ν. 3669/08 και άρθρου 65 του Ν3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης, να αποφασίσει για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας

Συνημμένα : Η με αριθμό 30.483/01-07-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση.

Ο Εισηγητής

Αθανάσιος Τσακίρης
Πολιτικός Μηχ/κος

Η αναπλ. Προϊσταμένη
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τριανταφυλλιά Γαλανάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ αρ. πρωτ. 30.483/01-07-2015 αίτηση του αναδόχου και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

Ο Δ.Σ. κ. Χ. Γιαρένης δήλωσε ότι η παράταξή τους ψηφίζει λευκό σε όλες τις παρατάσεις γιατί δεν μπορούν να διερευνηθούν.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθ. πρωτ. 32102/13-7-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) την υπ αρ. πρωτ. 30.483/01-07-2015 αίτηση του αναδόχου, 4) τις Α.Δ.Σ. 125/2014 και 157/2015, 5) τις Α.Ο.Ε. 141/2014 και 200/2014, 6) την σύμβαση του έργου, 7) την με αριθ. 17/2014 μελέτη του έργου, 8) τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α, 9, 10 του Ν. 3669/08 και 9) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση – Ανάπλαση – Συντήρηση αθλητικού συγκροτήματος Στρεμπενιώτη στη Δ.Ε. Νεάπολης», με αναθεώρηση έως 06/10/2015 για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε., σύμφωνα με την με αρ. 32102/13-7-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

- Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαρένης Χρήστος, Κυπραίου Μαρία και Ζησάκος Χρήστος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 278/2015

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος
Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
Σαουλίδης Αντώνιος
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ροΐδη Μαρία
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Γκατζές Στέλιος
Δαλάτσης Ιωάννης
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ιακωβίδης Νικόλαος
Κορδά Ολυμπία
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Πασιαλής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Καστανίδης Γεώργιος
Πάππου Μιχαήλ
Γιαρένης Χρήστος
Κυπραίου Μαρία
Φασφαλής Νικόλαος