



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: Ω8ΖΖΩΚΙ-ΝΑΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13-7-2015  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 295

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14/13-7-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Αριθ. Απόφασης 295/2015

#### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθ. μελ. 19/2014)**

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 13-7-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 31848/ 9-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28), δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
4. Σαουλιδης Αντώνιος
5. Ζηκεριδης Δημήτριος
6. Κυζιριδης Θεόδωρος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
8. Τσακιριδης Αναστάσιος
9. Μαντζαριδης Μιχαήλ
10. Ροϊδη Μαρία
11. Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
12. Γκατζές Στέλιος
13. Δαλάτσης Ιωάννης
14. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
15. Ιακωβίδης Νικόλαος
16. Κορδά Ολυμπία
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
18. Τερζίδου Αλεξάνδρα
19. Αλεξιάδου Ιωάννα
20. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
21. Πασιαλής Ιωάννης

#### 22. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος

23. Καστανίδης Γεώργιος
24. Πάππου Μιχαήλ
25. Γιαρένης Χρήστος
26. Κυπραίου Μαρία
27. Ζησάκος Χρήστος
28. Φασφαλής Νικόλαος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
2. Βαρσάμης Νικόλαος
3. Χατζησάββας Γρηγόριος
4. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
5. Μασλαρινός Δημήτριος
6. Ωραιόπουλος Λάζαρος
7. Μιχαηλίδης Βασίλειος
8. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
9. Λυκουριώτη Μαρία
10. Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
11. Χατζηκυριάκου Περικλής
12. Βέλλης Χαράλαμπος
13. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη

## **ΑΔΑ: Ω8ΖΖΩΚΙ-ΝΛΦ**

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη. Σύμφωνα με την υπ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.

**ΟΜΟΦΩΝΑ** εγκρίθηκε η συζήτηση 3 (τριών) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

Το 41<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκε.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1<sup>ο</sup> έκτακτο, 2<sup>ο</sup> έκτακτο, 3<sup>ο</sup> έκτακτο, 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup>, 7<sup>ο</sup>, 8<sup>ο</sup>, 9<sup>ο</sup>, 10<sup>ο</sup>, 11<sup>ο</sup>, 12<sup>ο</sup>, 13<sup>ο</sup>, 14<sup>ο</sup>, 15<sup>ο</sup>, 16<sup>ο</sup>, 17<sup>ο</sup>, 18<sup>ο</sup>, 19<sup>ο</sup>, 20<sup>ο</sup>, 21<sup>ο</sup>, 22<sup>ο</sup>, 23<sup>ο</sup>, 24<sup>ο</sup>, 25<sup>ο</sup>, 26<sup>ο</sup>, 27<sup>ο</sup>, 28<sup>ο</sup>, 29<sup>ο</sup>, 30<sup>ο</sup>, 31<sup>ο</sup>, 32<sup>ο</sup>, 33<sup>ο</sup>, 34<sup>ο</sup>, 35<sup>ο</sup>, 36<sup>ο</sup>, 37<sup>ο</sup>, 38<sup>ο</sup>, 39<sup>ο</sup>, 40<sup>ο</sup>, 42<sup>ο</sup>, 44<sup>ο</sup>, 45<sup>ο</sup> και 43<sup>ο</sup> θέματα ημερησίας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Χατζησάββας Γρηγόριος και Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Πάππου Μιχαήλ.

Κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. κα Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πάππου Μιχαήλ και Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 42<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Σαουλίδης Αντώνιος.

Κατά τη συζήτηση του 43<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Σαουλίδης Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 16ο θέμα της ημερησίας διάταξης: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)** (Αριθ. μελ. 19/2014), έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθ. πρωτ. 26003/9-6-2015 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, με το παρακάτω περιεχόμενο:

<b>ΘΕΜΑ :</b>	2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ &amp; ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) &amp; ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)</b> (Αριθμ. Μελέτης 19/2014)»
---------------	--

Με την υπ' αριθμ. 151/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, εγκρίθηκε η συνταχθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία, υπ' αριθμ. 19/2014 μελέτη του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)**» προϋπολογισμού δαπάνης 528.870,68 Ευρώ που χρηματοδοτείται από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Με την υπ' αριθμ. 133/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2014 και με την υπ' αριθμ. 199/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Αναγνώστου Βασίλειο του Δημητρίου με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,23%.

Σύμφωνα με το από 26-01-2015 συμφωνητικό η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 10-04-2015.

Με την υπ' αριθμ. 12575/19-03-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες δηλαδή έως τις 10-06-2015.

Με την υπ' αριθμ. 156/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του έργου έως τις 10-06-2015.

Με την υπ' αριθμ. 24372/03-06-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) επιπλέον μήνες δηλαδή έως τις 10-08-2015.

Προτείνεται χορήγηση της ζητηθείσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση για δύο (2) μήνες έως τις 10/08/2015 λόγω ότι:

α) εκκρεμούν ακόμη οι εργασίες διευθέτησης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι οπτικές ίνες διέρχονται εντός του χώρου της Παιδικής Χαράς στο Ο.Τ. Γ112Α και απαιτείται η μεταφορά τους από τις αρμόδιες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες ώστε να είναι δυνατή η εκσκαφή και η διαμόρφωση τμήματος (1/4) του χώρου της Παιδικής Χαράς.

β) εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών και κάποιων νέων εργασιών που προέκυψαν εξαιτίας τροποποιήσεων της αρχικής μελέτης σύμφωνα με την ισχύουσα ρυμοτομία.

Παρακαλείται το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α,9,10 του Ν 3669/08 και άρθρου 65 του Ν3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης, να αποφασίσει για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 151/2014 Α.Δ.Σ.

133/2014 Α.Ο.Ε.

199/2014 Α.Ο.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

156/2015 Α.Δ.Σ. για 1<sup>η</sup> παράταση

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ 2<sup>Η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.  
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ αρ. πρωτ. 24372/3-6-2015 αίτηση του αναδόχου και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

Ο Δ.Σ. κ. Χ. Γιαρένης δήλωσε ότι η παράταξή τους ψηφίζει λευκό σε όλες τις παρατάσεις γιατί δεν μπορούν να διερευνηθούν.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθ. πρωτ. 26003/9-6-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) την υπ αρ. πρωτ. 24372/3-6-2015 αίτηση του αναδόχου, 4) τις Α.Δ.Σ. 151/2014 και 156/2015, 5) τις Α.Ο.Ε. 133/2014 και 199/2014, 6) την σύμβαση του έργου, 7) την με αριθ. 19/2014 μελέτη του έργου, 8) τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α, 9, 10 του Ν. 3669/08 και 9) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

### **Αποφασίζει Με Πλειοψηφία**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθμ. Μελέτης 19/2014)**», με αναθεώρηση για δύο (2) μήνες έως τις 10/08/2015 σύμφωνα με την με αρ. 26003/9-6-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

- Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαρένης Χρήστος, Κυπραίου Μαρία και Ζησάκος Χρήστος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 295/2015  
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΔΑ: Ω8Ζ2ΩΚΙ-ΝΛΦ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απασιδης Δημήτριος  
Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)  
Σαουλίδης Αντώνιος  
Ζιγκερίδης Δημήτριος  
Κυζιρίδης Θεόδωρος  
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος  
Τσακιρίδης Αναστάσιος  
Μαντζαρίδης Μιχαήλ  
Ροΐδη Μαρία  
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)  
Γκατζές Στέλιος  
Δαλάτσης Ιωάννης  
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)  
Ιακωβίδης Νικόλαος  
Κορδά Ολυμπία  
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)  
Τερζίδου Αλεξάνδρα  
Αλεξιάδου Ιωάννα  
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος  
Πασιαλής Ιωάννης  
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος  
Καστανίδης Γεώργιος  
Χατζησάββας Γρηγόριος  
Γιαρένης Χρήστος  
Κυπραίου Μαρία  
Φασφαλής Νικόλαος