



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13-7-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 296

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14/13-7-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 296/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθ. μελ. 73/2013)

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 13-7-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 31848/ 9-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστο)
4. Σαουλιδης Αντώνιος
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
9. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
10. Ροϊδη Μαρία
11. Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
12. Γκατζές Στέλιος
13. Δαλάτσης Ιωάννης
14. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
15. Ιακωβίδης Νικόλαος
16. Κορδά Ολυμπία
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
18. Τερζίδου Αλεξάνδρα
19. Αλεξιάδου Ιωάννα
20. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
21. Πασιαλής Ιωάννης

22. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος

23. Καστανίδης Γεώργιος
24. Πάππου Μιχαήλ
25. Γιαρένης Χρήστος
26. Κυπραίτου Μαρία
27. Ζησάκος Χρήστος
28. Φασφαλής Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
2. Βαρσάμης Νικόλαος
3. Χατζησάββας Γρηγόριος
4. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
5. Μασλαρινός Δημήτριος
6. Ωραιόπουλος Λάζαρος
7. Μιχαηλίδης Βασίλειος
8. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
9. Λυκουριώτη Μαρία
10. Γιαταγάνη Θεοδώρα (Ντορίνα)
11. Χατζηκυριάκου Περικλής
12. Βέλλης Χαράλαμπος
13. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανηλιδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.

ΑΔΑ: ΒΖΑΞΩΚΙ-ΘΡΚ

Σύμφωνα με την υπ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η συζήτηση 3 (τριών) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

Το 41^ο θέμα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκε.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο έκτακτο, 2^ο έκτακτο, 3^ο έκτακτο, 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο, 9^ο, 10^ο, 11^ο, 12^ο, 13^ο, 14^ο, 15^ο, 16^ο, 17^ο, 18^ο, 19^ο, 20^ο, 21^ο, 22^ο, 23^ο, 24^ο, 25^ο, 26^ο, 27^ο, 28^ο, 29^ο, 30^ο, 31^ο, 32^ο, 33^ο, 34^ο, 35^ο, 36^ο, 37^ο, 38^ο, 39^ο, 40^ο, 42^ο, 44^ο, 45^ο και 43^ο θέματα ημερησίας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Χατζησάββας Γρηγόριος και Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Πάππου Μιχαήλ.

Κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. κα Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πάππου Μιχαήλ και Λυκουριώτη Μαρία.

Κατά τη συζήτηση του 42^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Σαουλιδης Αντώνιος.

Κατά τη συζήτηση του 43^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Σαουλιδης Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 17ο θέμα της ημερησίας διάταξης: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθ. μελ. 73/2013), έθεσε υπόψη την με αριθ. πρωτ. 30072/29-6-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με το παρακάτω περιεχόμενο:

| | |
|---------------|---|
| ΘΕΜΑ : | Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθμ. Μελέτης 73/2013) » |
|---------------|---|

Με την υπ' αριθμ. 150/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, εγκρίθηκε η συνταχθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία, υπ' αριθμ. 73/2013 μελέτη του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)**» προϋπολογισμού δαπάνης 868.500,00 Ευρώ που χρηματοδοτείται από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Με την υπ' αριθμ. 134/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

ΑΔΑ: ΒΖΑΞΩΚΙ-ΘΡΚ

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2014 και με την υπ' αριθμ. 360/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "Πρωτολάτης Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε." με διακριτικό τίτλο ΕΛΙΑ Ε.Τ.Ε." με ποσοστό μέσης έκπτωσης 42,92%.

Σύμφωνα με το από 10-03-2015 συμφωνητικό η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 07-07-2015.

Με την υπ' αριθμ. 28010/18-06-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες δηλαδή έως τις 07-10-2015.

Προτείνεται χορήγηση της ζητηθείσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση για τρεις (3) μήνες έως τις 07/10/2015 λόγω :

α) των άστατων καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις)

β) της επίλυσης θεμάτων εφαρμογής της ισχύουσας ρυμοτομίας τόσο κατά μήκος της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου όσο και κατά μήκος του προς διάνοιξη πεζόδρομου του κάθετου της οδού Μικράς Ασίας

γ) καθυστέρησης της μετατόπισης των ιστών της ΔΕΗ, ΟΤΕ, και του Πίλαρ Φωτεινών Σηματοδοτών.

Παρακαλείται το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α,9,10 του Ν 3669/08 και άρθρου 65 του Ν3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης, να αποφασίσει για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 150/2014 Α.Δ.Σ.

134/2014 Α.Ο.Ε.

360/2014 Α.Ο.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ αρ. πρωτ. 28010/18-6-2015 αίτηση του αναδόχου και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

Ο Δ.Σ. κ. Χ. Γιαρένης δήλωσε ότι η παράταξή τους ψηφίζει λευκό σε όλες τις παρατάσεις γιατί δεν μπορούν να διερευνηθούν.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθ. πρωτ. 30072/29-6-2015 εισήγηση

ΑΔΑ: ΒΖΑΞΩΚΙ-ΘΡΚ

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) την υπ αρ. πρωτ. 28010/18-6-2015 αίτηση του αναδόχου, 4) την Α.Δ.Σ. 150/2014, 5) τις Α.Ο.Ε. 134/2014 και 360/2014, 6) την σύμβαση του έργου, 7) την με αριθ. 73/2013 μελέτη του έργου, 8) τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α, 9, 10 του Ν. 3669/08 και 9) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

Εγκρίνει την αράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αριθμ. Μελέτης 73/2013)**», με αναθεώρηση για τρεις (3) μήνες έως τις 07/10/2015, σύμφωνα με την με αρ. 30072/29-6-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

- Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαρένης Χρήστος, Κυπραίου Μαρία και Ζησάκος Χρήστος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 296/2015

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστο)
Σαουλίδης Αντώνιος
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τσακίριδης Αναστάσιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ροΐδη Μαρία
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Γκατζές Στέλιος
Δαλάτσης Ιωάννης
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ιακωβίδης Νικόλαος
Κορδά Ολυμπία
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Πασιαλής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Καστανίδης Γεώργιος
Χατζησάββας Γρηγόριος
Γιαρένης Χρήστος
Κυπραίου Μαρία
Φασφαλής Νικόλαος