



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΚΙ-Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 168

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/31-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 168/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Παράταση εργασιών του έργου
«ανακατασκευή , ανάπλαση,
ηλεκτροφωτισμός οδού Ν. Παρασκευά,
παρπαλεύρων οδών κλπ.» έως 20 Ιουνίου
2011**

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 31-5-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 . , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 33772/26-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλιδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν και τα σαράντα ένα (41), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σαουλιδης Αντώνιος
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Τσουκαλά Αικατερίνη
(Κατερίνα)
4. Χατζησάββας Γεώργιος
5. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
6. Μασλαρινός Δημήτριος
7. Κυζιρίδης Θεόδωρος
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
9. Πάππου Μιχαήλ
10. Βαρσάμης Νικόλαος
11. Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα
(Μαρία)
12. Γκατζές Στέλιος
13. Μαντζαριδης Μιχαήλ
14. Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος
(Ντίνος)
15. Φασφαλής Νικόλαος
16. Σέρπη Αγγελική
17. Δαλάτσης Ιωάννης
18. Δρόσου Σαμαρά Μαρία
19. Ισαακίδη Άντζελα
20. Βουλγαριδης Μιχαήλ

21. Θώμογλου Γεώργιος
22. Καπαζίδης Σέργιος
23. Καραθάνος Οδυσσέας
24. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
25. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
26. Ζιγκεριδης Δημήτριος
27. Φαρλαλής Γεώργιος
28. Ζάχαρης Ηλίας
29. Χατζηκυριάκου Περικλής
30. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
31. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
32. Ασβεστάς Βασίλειος
33. Βέλλης Χαράλαμπος
34. Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου
Ειρήνη
35. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
36. Μαυρίδης Γεώργιος
37. Ζεμπιάς Φίλιππος
38. Σιωμάδης Σωτήριος
39. Τασόγλου Εμμανουήλ
40. Μιχαηλίδης Βασίλειος
41. Τόττας Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΚΙ-Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ.Καραηλία Πηνελόπη.

Αποφασίσθηκε η συζήτηση έξι (6) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο,2ο,3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 1ο εκτός, 2ο εκτός, 3ο εκτός, 4ο εκτός, 5ο εκτός, 6ο εκτός και 28ο.

Ο Δ.Σ. κ. Μαυρίδης απεχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τερζηβασιλειάδου – Κατσάνη Εριήνη και Σέρπη Αγγελική απεχώρησαν μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Καραθάνος Οδυσσέας, Δαλάτσης Ιωάννης και Αντύπας Γεράσιμος, απεχώρησαν μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Από την ψηφοφορία του 2ου θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αντύπας Γεράσιμος και Χατζηκυριάκου Περικλής.

Από την ψηφοφορία του 5ου θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σιωμάδης Σωτήριος, Ζάχαρης Ηλίας, Χατζηκυριάκου Περικλής και Αντύπας Γεράσιμος.

Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το **15ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Παράταση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή, ανάπλαση, ηλεκτροφωτισμός οδού Ν. Παρασκευά, παραπλεύρων οδών κλπ.» έως 20 Ιουνίου 2011**, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθμ. Πρωτ: 25992/16-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή, ανάπλαση, ηλεκτροφωτισμός οδού Ν. Παρασκευά, παραπλεύρων οδών κλπ.» έως 20 Ιουνίου 2011

Έχοντας υπόψη :

- ο τη συμβατική ημερομηνία έναρξης εργασιών 06/09/10,
- ο το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του έργου 4 μήνες, δηλαδή έως 06/01/11,
- ο την υπ'αριθμ. 33/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Νεαπόλεως – Συκεών για έγκριση δίμηνης παράτασης έως 6/3/2011.
- ο την υπ'αριθμ. 102/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Νεαπόλεως – Συκεών για έγκριση δίμηνης παράτασης έως 30/4/2011.
- ο την υπ' αριθμ. 21248/27-04-11 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης,
- ο τα συμβατικά τεύχη του ως άνω έργου,
- ο τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- ο Το ημερολόγιο του έργου,
- ο Την πορεία εξέλιξης του έργου και των παραμέτρων που έλαβαν χώρα κατά την υλοποίηση των εργασιών.

ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΚΙ-Σ

προτείνουμε:

Την έγκριση **παράτασης των εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος (με αναθεώρηση) κατά 50 ημέρες** (έως 20/06/11), όπως αυτό ζητήθηκε από τον ανάδοχο.

Για να εκτελεστούν οι εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος είναι απαραίτητες σταθερές καιρικές συνθήκες χωρίς αλλεπάλληλες εναλλαγές βροχοπτώσεων και ηλιοφάνειας, για το λόγο αυτό προτείνουμε ένα χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποθέτουμε ότι δύναται να ισχύουν οι ως άνω περιγραφόμενες συνθήκες. Εντός του Απριλίου δεν εκτελέστηκαν εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος λόγω του ότι η διακοπή κυκλοφορίας εκδόθηκε στις 13/04/11, μεσολαβούσαν οι αργίες του Πάσχα και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες.

Εισηγούμαστε:

την παράταση των εργασιών κατά 50 ημέρες με αναθεώρηση για τις εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος και ασφαλτοστρώσεων.

Συκιές 13/05/2011

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος τμήματος μελετών και έργων της Δ.Τ.Υ. Δημοτικής Ενότητας

Δρ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Γ' Βαθμό

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη τμήματος Έργων –
του Δήμου Νεάπολης Συκεών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών
του Δήμου Νεάπολης Συκεών

ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΥΡΤΩ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'

ΓΙΟΛΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'

ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΚΙ-Σ

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ αρ. πρωτ. 21248/27-04-11 αίτηση του αναδόχου και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2)την υπ' αριθμ. πρωτ. 25992/16-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3)την υπ αρ. πρωτ. 21248/27-04-11 αίτηση του αναδόχου, 4) τις υπ αρ. 33/2011 και 102 Α.Δ.Σ, 5) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και 6) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **Παράταση εργασιών του έργου: "Ανακατασκευή, ανάπλαση, ηλεκτροφωτισμός οδού Ν. Παρασκευά , παραπλεύρων οδών κλπ "** κατά 50 ημέρες με αναθεώρηση, έως 20/06/2011, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην αριθμ .πρωτ. 25992/16-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναλυτικά καταγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 168/2011
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσιδης Δημήτριος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Χατζησάββας Γεώργιος
Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Μασλαρινός Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Πάππου Μιχαήλ
Βαρσάμης Νικόλαος
Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία)
Γκατζές Στέλιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Φασφαλής Νικόλαος
Δρόσου Σαμαρά Μαρία
Ισαακίδη Άντζελα
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Θώμογλου Γεώργιος
Καλπαζίδης Σέργιος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Φαρλαλής Γεώργιος
Ζάχαρης Ηλίας
Χατζηκυριάκου Περικλής
Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
Ασβεστάς Βασίλειος
Βέλλης Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Ζεμπιλιάς Φίλιππος
Σιωμάδης Σωτήριος
Τασόγλου Εμμανουήλ
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Τόπτας Ευάγγελος