



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΚΙ-4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 184

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/31-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 184/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παράταση εργασιών του έργου «Ανάπλαση της Πολιτιστικής Γειτονιάς, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης κτισμάτων», αριθ. μελ. 4/2010.

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 31-5-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 33772/26-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλιδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν και τα σαράντα ένα (41), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σαουλιδης Αντώνιος
2. Απασιδης Δημήτριος
3. Τσουκαλά Αικατερίνη
(Κατερίνα)
4. Χατζησάββας Γεώργιος
5. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
6. Μασλαρινός Δημήτριος
7. Κυζιρίδης Θεόδωρος
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
9. Πάππου Μιχαήλ
10. Βαρσάμης Νικόλαος
11. Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα
(Μαρία)
12. Γκατζές Στέλιος
13. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
14. Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος
(Ντίνος)
15. Φασφαλής Νικόλαος
16. Σέρπη Αγγελική
17. Δαλάτσης Ιωάννης
18. Δρόσου Σαμαρά Μαρία
19. Ισαακίδη Άντζελα
20. Βουλγαρίδης Μιχαήλ

21. Θώμογλου Γεώργιος
22. Καπαζίδης Σέργιος
23. Καραθάνος Οδυσσεάς
24. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
25. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
26. Ζιγκερίδης Δημήτριος
27. Φαρλαλής Γεώργιος
28. Ζάχαρης Ηλίας
29. Χατζηκυριάκου Περικλής
30. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
31. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
32. Ασβεστάς Βασίλειος
33. Βέλλης Χαράλαμπος
34. Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου
Ειρήνη
35. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
36. Μαυρίδης Γεώργιος
37. Ζεμπιλιάς Φίλιππος
38. Σιωμάδης Σωτήριος
39. Τασόγλου Εμμανουήλ
40. Μιχαηλίδης Βασίλειος
41. Τόττας Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

4Α3ΩΩΚΙ-4

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη. Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ.Καραηλία Πηνελόπη.

Αποφασίσθηκε η συζήτηση έξι (6) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο,2ο,3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 1ο εκτός, 2ο εκτός, 3ο εκτός, 4ο εκτός, 5ο εκτός, 6ο εκτός και 28ο. Ο Δ.Σ. κ. Μαυρίδης απεχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τερζηβασιλειάδου – Κατσάνη Εριήνη και Σέρπη Αγγελική απεχώρησαν μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Καραθάνος Οδυσσέας, Δαλάτσης Ιωάννης και Αντύπας Γεράσιμος, απεχώρησαν μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Από την ψηφοφορία του 2ου θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αντύπας Γεράσιμος και Χατζηκυριάκου Περικλής.

Από την ψηφοφορία του 5ου θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σιωμαδής Σωτήριος, Ζάχαρης Ηλίας, Χατζηκυριάκου Περικλής και Αντύπας Γεράσιμος.

Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα, εκτός της ημερήσιας διάταξης, την Παράταση εργασιών του έργου «Ανάπλαση της Πολιτιστικής Γειτονιάς, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης κτισμάτων», αριθ. μελ. 4/2010. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τη με αριθμ. Πρωτ:35025/30-5-2011 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών **ΕΡΓΟ:** «Ανάπλαση της Πολιτιστικής Γειτονιάς, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης κτισμάτων» (αρ. μελέτης 4/2010)

Στις 27/10/2010, ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό που κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 327/2010 απόφαση της Δημορχιακής επιτροπής του Δήμου Συκεών, υπεγράφη σύμβαση ποσού 1.006.584,70€, συν Φ.Π.Α. 231.514,48€, δηλαδή συνολικά 1.238.099,18€, μεταξύ του κ. Δημάρχου και της τεχνικής εταιρείας Σάκκος Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε., με αριθμό ΜΕΕΠ 14027, τάξεως 1^{ης} για έργα οικοδομικά και αριθμό ΜΕΕΠ 24187, τάξεως 2^{ης} για έργα οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά και πρασίνου, με έδρα της εταιρείας την Ιωνία Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 24, τηλ. και φαξ 2310-574911, αναδόχου του έργου «Ανάπλαση της Πολιτιστικής Γειτονιάς, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης κτισμάτων» (αρ. μελέτης 4/2010), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 141/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ με την υπ' αριθμ. 282/2010 απόφαση της Δημορχιακής επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.

Η σύμβαση προέβλεπε τη λήξη των εργασιών στις 26/5/2011 και έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 45% του συνόλου των εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 33938 /26-5-2011 αίτηση παρατάσεως του χρόνου περαιώσεως των εργασιών, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου των εργασιών κατά πενήντα τέσσερις (54) μέρες, λόγω χειμερινής περιόδου και κακών καιρικών συνθηκών, με αναθεώρηση. **Ως εκ τούτου:**

Διαγράφηκε: ισήγηση

Μορφοποιήθηκε:

Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Tahoma, 14 pt, Όχι Έντονα

Μορφοποιήθηκε:

Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Tahoma, Όχι Έντονα, Χωρίς υπογράμμιση

Μορφοποιήθηκε:

Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt

Μορφοποιήθηκε:

Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt, Όχι Έντονα

Μορφοποιήθηκε ... [1]

Μορφοποιήθηκε ... [2]

Μορφοποιήθηκε ... [3]

Μορφοποιήθηκε ... [4]

Μορφοποιήθηκε ... [5]

Μορφοποιήθηκε ... [6]

Μορφοποιήθηκε ... [7]

Διαγράφηκε: ΘΕΜΑ : ... [8]

Μορφοποιήθηκε ... [9]

Διαγράφηκε:

Διαγράφηκε: «Κατασκ ... [10]

Μορφοποιήθηκε ... [11]

Μορφοποιήθηκε ... [12]

Μορφοποιήθηκε ... [13]

Μορφοποιήθηκε ... [14]

Μορφοποιήθηκε ... [15]

Διαγράφηκε: Με την

Διαγράφηκε:

Μορφοποιήθηκε ... [16]

Μορφοποιήθηκε ... [17]

Μορφοποιήθηκε ... [18]

Μορφοποιήθηκε ... [19]

Μορφοποιήθηκε ... [20]

Μορφοποιήθηκε ... [21]

Μορφοποιήθηκε ... [22]

Μορφοποιήθηκε ... [23]

Διαγράφηκε: 46/2006 ... [24]

Μορφοποιήθηκε ... [25]

Μορφοποιήθηκε ... [26]

Διαγράφηκε: 226/2006

Διαγράφηκε: απόφαση ... [27]

Μορφοποιήθηκε ... [28]

Διαγράφηκε: την υπ' ... [29]

Μορφοποιήθηκε ... [30]

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτελέσεως των εργασιών κατά πενήντα τέσσερις (54) μέρες, δηλαδή έως τις 19/7/2011, με αναθεώρηση.

Διαγράφηκε: Εισηγούμαι**Μορφοποιήθηκε:**
Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΗΣ Δ.Τ.Υ.Δ. Νεάπολη - Συκεών

Ζωγόγιαννης Ντίνος

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψιν: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αρ. πρωτ. αριθμ.πρωτ. 35025/30-5-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,3) την υπ αρ. πρωτ. 33938/26-5-2011 αίτηση του αναδόχου,4) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Διαγράφηκε: Την παράταση του έργου του θέματος μέχρι 31**Διαγράφηκε:** 30**Διαγράφηκε:** /3**Διαγράφηκε:** 9**Διαγράφηκε:** /2008**Διαγράφηκε:** 7**Διαγράφηκε:** .**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτελέσεως των εργασιών «Ανάπλαση της Πολιτιστικής Γειτονιάς, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης κτισμάτων», αριθ. μελ. 4/2010 κατά πενήντα τέσσερις (54) μέρες, δηλαδή έως τις 19/7/2011, με αναθεώρηση, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην αριθμ .πρωτ. 35025/30-3-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναλυτικά καταγράφεται στην παρούσα απόφαση

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 184/2011
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Απασιδης Δημήτριος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Χατζησάββας Γεώργιος
Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Μασλαρινός Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Πάππου Μιχαήλ
Βαρσάμης Νικόλαος
Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία)
Γκατζές Στέλιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)

Φασφαλής Νικόλαος
Δρόσου Σαμαρά Μαρία
Ισαακίδη Άντζελα
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Θώμογλου Γεώργιος

Καλπαζίδης Σέργιος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Φαρλαλής Γεώργιος
Ζάχαρης Ηλίας
Χατζηκυριάκου Περικλής
Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
Ασβεστάς Βασίλειος
Βέλλης Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Ζεμπιλιάς Φίλιππος
Σιωμάδης Σωτήριος
Τασόγλου Εμμανουήλ
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Τόττας Ευάγγελος

Σελίδα 2: [1] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 9:44:00 πμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma		
Σελίδα 2: [2] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 9:44:00 πμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt, Όχι Έντονα		
Σελίδα 2: [3] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 9:44:00 πμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt		
Σελίδα 2: [4] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 9:44:00 πμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt, Όχι Έντονα		
Σελίδα 2: [5] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 9:44:00 πμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt		
Σελίδα 2: [6] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 9:44:00 πμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt, Όχι Έντονα		
Σελίδα 2: [7] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 9:44:00 πμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt, Όχι Έντονα		
Σελίδα 2: [8] Διαγράφηκε	ioansoula	13/1/2009 12:52:00 μμ
ΘΕΜΑ : Παράταση εργασιών		
ΕΡΓΟ:		
Σελίδα 2: [9] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	9/4/2008 12:38:00 μμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Έντονα		
Σελίδα 2: [10] Διαγράφηκε	ioansoula	13/1/2009 12:52:00 μμ
«Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου και υποστηρικτικών κτιριακών εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Δήμου Συκεών - Βοηθητικές εγκαταστάσεις γηπέδου ποδοσφαίρου, διαμόρφωση εισόδου και κατασκευή δεξαμενής άρδευσης»		
ΜΕΛΕΤΗ: 4/2004		
Σελίδα 2: [11] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	9/4/2008 12:38:00 μμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Έντονα		
Σελίδα 2: [12] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	9/4/2008 12:38:00 μμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Έντονα		
Σελίδα 2: [13] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 1:43:00 μμ
Εσοχή: Πρώτη γραμμή: 0 εκ.		
Σελίδα 2: [14] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 10:00:00 πμ
Εσοχή: Πρώτη γραμμή: 1,75 εκ.		
Σελίδα 2: [15] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 2:23:00 μμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Ελληνικά		
Σελίδα 2: [16] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 2:23:00 μμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Ελληνικά		
Σελίδα 2: [17] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 2:23:00 μμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Εκθέτης		
Σελίδα 2: [18] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 2:23:00 μμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Εκθέτης		
Σελίδα 2: [19] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 2:23:00 μμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt, Όχι Έντονα		
Σελίδα 2: [20] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 9:58:00 πμ
Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Όχι Έντονα		
Σελίδα 2: [21] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 2:23:00 μμ

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, 11 pt

Σελίδα 2: [22] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 2:23:00 μμ
-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Έντονα

Σελίδα 2: [23] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	9/4/2008 1:13:00 μμ
-------------------------------------	------------------	----------------------------

Εσοχή: Πρώτη γραμμή: 1,25 εκ.

Σελίδα 2: [24] Διαγράφηκε	ioansoula	9/4/2008 1:03:00 μμ
----------------------------------	------------------	----------------------------

46/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών εγκρίθηκε η Τεχνοοικονομική μελέτη του έργου «Βοηθητικές εγκαταστάσεις γηπέδου ποδοσφαίρου, διαμόρφωση εισόδου και κατασκευής δεξαμενής άρδευσης».

Σελίδα 2: [25] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 2:23:00 μμ
-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Ελληνικά

Σελίδα 2: [26] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	27/5/2011 10:40:00 μμ
-------------------------------------	------------------	------------------------------

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, Ελληνικά

Σελίδα 2: [27] Διαγράφηκε	ioansoula	9/4/2008 1:09:00 μμ
----------------------------------	------------------	----------------------------

απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου. Με την αριθμ. 372/2006 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Συκεών εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 11/5/2006 δημοπρασίας σύμφωνα με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΓΚΙΟΥΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ, Ε.Δ.Ε.» (Ταχ. Δ/ση: Οδυσσέα Ελύτη 32, Ωραιόκαστρο τηλ2310.264.131, fax 2310.225.251). Με τις 27/2007, 224/2007, 301/2007 και 354/07 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών, δόθηκε παράταση για την περαίωση των εργασιών έως 29/2/2008. Ο Ανάδοχος με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6652/29-2-2008 αίτησή του ζήτησε παράταση εργασιών κατά έναν επιπλέον μήνα, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων τον Ιανουάριο και λόγω του ότι δεν απομακρύνθηκαν έγκαιρα υλικά του Δήμου (εργαλεία, αλάτι) από το χώρο εκτέλεσης εργασιών.

Σελίδα 2: [28] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 2:23:00 μμ
-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma

Σελίδα 2: [29] Διαγράφηκε	Toni	21/3/2008 12:38:00 μμ
----------------------------------	-------------	------------------------------

την υπ' αριθμόν 27/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών, δόθηκε παράταση για την περαίωση των εργασιών αυτών κατά 25 ημέρες μετά την έγκριση του Α.Π.Ε. που εκτιμάται ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών δηλαδή έως 13/7/2007.

Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ο συνολικός αριθμός των καθισμάτων που θα τοποθετηθούν καθώς και ο τρόπος κατασκευής του τοιχίου οριοθέτησης του χώρου στάθμευσης επί της οδού Βίτσι. Για τα παραπάνω θα απαιτηθεί η σύνταξη και έγκριση νέου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. Ως εκ τούτ

Σελίδα 2: [30] Μορφοποιήθηκε	ioansoula	13/1/2009 1:42:00 μμ
-------------------------------------	------------------	-----------------------------

Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tahoma, 10 pt