



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ  
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 4Α37ΩΚΙ-6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11  
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 169

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/31-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 169/2011

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Παράταση εργασιών της μελέτης:  
«Συγκοινωνιακή Μελέτη του έργου:  
Διάνοιξη, κατασκευή, ανάπλαση και  
ηλεκτροφωτισμός οδού Μεσολογγίου» για  
48 ημέρες.**

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 31-5-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 . , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 33772/26-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλιδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν και τα σαράντα ένα (41), δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σαουλίδης Αντώνιος
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Τσουκαλά Αικατερίνη  
(Κατερίνα)
4. Χατζησάββας Γεώργιος
5. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
6. Μασλαρινός Δημήτριος
7. Κυζιρίδης Θεόδωρος
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
9. Πάππου Μιχαήλ
10. Βαρσάμης Νικόλαος
11. Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα  
(Μαρία)
12. Γκατζές Στέλιος
13. Μαντζαριδης Μιχαήλ
14. Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος  
(Ντίνος)
15. Φασφαλής Νικόλαος
16. Σέρπη Αγγελική
17. Δαλάτσης Ιωάννης
18. Δρόσου Σαμαρά Μαρία
19. Ισαακίδη Άντζελα
20. Βουλγαριδης Μιχαήλ

21. Θώμογλου Γεώργιος
22. Καπαζίδης Σέργιος
23. Καραθάνος Οδυσσέας
24. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
25. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
26. Ζιγκερίδης Δημήτριος
27. Φαρλαλής Γεώργιος
28. Ζάχαρης Ηλίας
29. Χατζηκυριάκου Περικλής
30. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
31. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
32. Ασβεστάς Βασίλειος
33. Βέλλης Χαράλαμπος
34. Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου  
Ειρήνη
35. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
36. Μαυρίδης Γεώργιος
37. Ζεμπιάς Φίλιππος
38. Σιωμάδης Σωτήριος
39. Τασόγλου Εμμανουήλ
40. Μιχαηλίδης Βασίλειος
41. Τόττας Ευάγγελος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

## **ΑΔΑ: 4Α37ΩΚΙ-6**

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη. Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καραηλία Πηνελόπη.

Αποφασίσθηκε η συζήτηση έξι (6) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο,2ο,3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 1ο εκτός, 2ο εκτός, 3ο εκτός, 4ο εκτός, 5ο εκτός, 6ο εκτός και 28ο. Ο Δ.Σ. κ. Μαυρίδης απεχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δ.Σ. κ.κ. Τερζηβασιλειάδου – Κατσάνη Εριήνη και Σέρπη Αγγελική απεχώρησαν μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δ.Σ. κ.κ. Καραθάνος Οδυσσέας, Δαλάτσης Ιωάννης και Αντύπας Γεράσιμος, απεχώρησαν μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Από την ψηφοφορία του 2ου θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αντύπας Γεράσιμος και Χατζηκυριάκου Περικλής. Από την ψηφοφορία του 5ου θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σιωμάδης Σωτήριος, Ζάχαρης Ηλίας, Χατζηκυριάκου Περικλής και Αντύπας Γεράσιμος.

Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το **16ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης οποία **Παράταση εργασιών της μελέτης: «Συγκοινωνιακή Μελέτη του έργου: Διάνοιξη, κατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός οδού Μεσολογγίου» για 48 ημέρες**, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τη με αριθμ. Πρωτ: 28597/20-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με το παρακάτω περιεχόμενο:

**ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών της μελέτης : «Συγκοινωνιακή Μελέτη του έργου: Διάνοιξη, κατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός οδού Μεσολογγίου» έως 18/5/11.**

Έχοντας υπόψη :

- ο την υπ' αριθμ. 15528/29-03-11 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης,
- ο τα συμβατικά τεύχη της μελέτης,
- ο τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών»,
- ο τη συμβατική ημερομηνία έναρξης εργασιών 28-02-11
- ο το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του έργου για ένα (1) μήνα, δηλαδή έως 31/03/11.

προτείνουμε:

Την **συνολική παράταση της εκπόνησης μελέτης κατά 48 ημέρες**, λόγω τεχνικών προσαρμογών που ανέκυψαν στα μέσα Μαρτίου.

**ΑΔΑ: 4Α37ΩΚΙ-6**

Εισηγούμαστε:

την παράταση των εργασιών κατά 48 ημέρες.

Συκιές 19/05/2011

Ο Συντάξας

Δρ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Γ' Βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη τμήματος Έργων - Μελετών  
του Δήμου Νεάπολης Συκεών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών  
του Δήμου Νεάπολης Συκεών

ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΥΡΤΩ  
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' Βαθμό

ΓΙΟΛΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' Βαθμό

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ' αριθμ. 15528/29-03-11 αίτηση του αναδόχου και κάλεσε αυτό ν' αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2)την υπ' αριθμ. πρωτ. 28597/20-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3)την υπ αρ. πρωτ. 15528/29-03-11 αίτηση του αναδόχου, 4) τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 και 5) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση εργασιών της μελέτης: **«Συγκοινωνιακή Μελέτη του έργου: Διάνοξη, κατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός οδού Μεσολογγίου» για 48 (σαράντα οκτώ) ημέρες** έως τις 18-5-2011, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 28597/20-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναλυτικά καταγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 169/2011  
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσιδης Δημήτριος  
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)  
Χατζησάββας Γεώργιος  
Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )  
Μασλαρινός Δημήτριος  
Κυζιρίδης Θεόδωρος  
Τσακιρίδης Αναστάσιος  
Πάππου Μιχαήλ  
Βαρσάμης Νικόλαος  
Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία)  
Γκατζές Στέλιος  
Μαντζαρίδης Μιχαήλ  
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)  
Φασφαλής Νικόλαος  
Δρόσου Σαμαρά Μαρία  
Ισαακίδη Άντζελα  
Βουλγαρίδης Μιχαήλ  
Θώμογλου Γεώργιος  
Καλπαζίδης Σέργιος  
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος  
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος  
Ζιγκερίδης Δημήτριος  
Φαρλαλής Γεώργιος  
Ζάχαρης Ηλίας  
Χατζηκυριάκου Περικλής  
Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)  
Κυζιρίδης Κωνσταντίνος  
Ασβεστάς Βασίλειος  
Βέλλης Χαράλαμπος  
Παπαδόπουλος Παναγιώτης  
Ζεμπιλιάς Φίλιππος  
Σιωμάδης Σωτήριος  
Τασόγλου Εμμανουήλ  
Μιχαηλίδης Βασίλειος  
Τόπτας Ευάγγελος